

АКТ
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, пер. Парковый д. 15**

« 28 » 09 2018 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Кормиленко П.В.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.
Представитель управляющей компании	<i>Алиев Р.А.</i>

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск пер. Парковый д. 15
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 9-2018 от 05.03.2018г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 1 948 856 рублей, в том числе:
 - ремонт теплоснабжения – 1 784 017 рублей;
 - ремонт холодного водоснабжения – 76 232 рублей;
 - ремонт водоотведения – 88 607 рублей

По факту работы выполнены на сумму 1 818 909 рублей, в том числе:

- ремонт теплоснабжения – 1 784 017 рублей;
- ремонт холодного водоснабжения – 0 рублей;
- ремонт водоотведения – 0 рублей
- ремонт теплоснабжения (доп. работы) – 34 892 рублей;

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной

программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск пер. Парковый д. 15 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»

Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»

Коршак П.В.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска

Вотинцева Е.Ю.

Представитель управляющей компании

Алиев Р.А.