

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Юлиуса Фучика, 15

«10» 10 2019 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.

ИП Бородай Ю.А.

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Сидельников А.П.

Представитель собственников МКД кв. 3 Ляшенко Г.И.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту ХВС, теплоснабжения, водоотведения многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Юлиуса Фучика, 15

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ИП Бородай Ю.А. в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда № 20-2019 от 05.02.2019

Сметная стоимость капитального ремонта

1) согласно договору:

Ремонт водоотведения: 259 814 руб.

Ремонт ХВС: 145 776 руб.

Ремонт теплоснабжения: 1 498 207 руб.

Итого: 1 903 797 руб.

2) по факту работы выполнены:

Ремонт водоотведения: 11 228 руб.

Ремонт ХВС: 72 648 руб.

Ремонт теплоснабжения: 1 271 206 руб.

Итого: 1 355 082 руб.

4. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту ХВС, теплоснабжения, водоотведения многоквартирного дома по адресу: г. Таганрог, ул. Юлиуса Фучика, 15 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В. _____

ИП Бородай Ю.А. _____

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Сидельников А.П. _____

Представитель собственников МКД кв. 3 Ляшенко Г.И. _____

