

АКТ

приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, мкр. Авиагородок д. 26.

« 08 » 10 2018 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Кормиленко П.В.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.
Представитель совета МКД	Воробьева И.И.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск мкр. Авиагородок д. 26.

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 17-2018 от 07.03.2018г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 7 551 968 рублей, в том числе:

- ремонт теплоснабжения – 4 773 092 рублей;
- ремонт холодного водоснабжения – 297 719 рублей;
- ремонт водоотведения – 658 092 рублей;
- ремонт электроснабжения – 1 823 065 рублей;

По факту работы выполнены на сумму 1 749 636 рублей, в том числе:

- ремонт теплоснабжения – 4 773 092 рублей;
- ремонт холодного водоснабжения – 297 719 рублей;
- ремонт водоотведения – 658 088 рублей;
- ремонт электроснабжения – 1 823 065 рублей;
- ремонт теплоснабжения (доп. работы) – 1 033 853 рублей;

- ремонт холодного водоснабжения (доп. работы) – 44 643 рублей;
- ремонт электроснабжения (доп. работы) – 583 763 рублей;

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск мкр. Авиагородок д. 26. принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»



Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»



Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»



Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»



Кормиленко П.В.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска



Вотинцева Е.Ю.

Представитель совета МКД



Воробьева И.И.