


АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область г. Азов, спуск А. Невского, 14 (ремонт фасада, подвала, фундамента, крыши).

«20» 09 2019 год

Приёмочная комиссия в составе представителей:

- | | | |
|--|--|-----------------|
| 1. Подрядной организации ООО «Авангард-Проект»,
в лице директора |  | Узлова Н.Г. |
| 2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице заместителя директора | | Прудникова В.В. |
| 3. Инженер по строительному контролю
ООО «Строй-Инжиниринг»
Приказ №01-06/3632 от 05.02.2019г. | | Кормиленко П.В. |
| 4. Директор МП г. Азова «Управляющая Компания –Азак» | | Лисунов С.И. |
| 5. Уполномоченный представитель совета МКД
собственник кв. № 8 | | Баламутова В.В. |

Составила настоящий акт о ниже следующем:

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ – ООО «Авангард-Проект», в лице директора Узлова Н.Г. предъявлены комиссии результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область, г. Азов, спуск А. Невского, 14 (ремонт фасада, подвала, фундамента, крыши).
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Авангард-Проект» в соответствии со сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Оказание услуг и (или) выполнение работ осуществлено согласно договору № 1-2019 от 01.02.2019 г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 6 504 063 рубля, в том числе:
 - ремонт фасада – 2 524 835 рублей;
 - ремонт подвала – 137 483 рубля;
 - ремонт фундамента – 58 873 рубля;
 - ремонт крыши – 3 782 872 рубля;

По факту работы выполнены на сумму рублей, 5 458 325 рублей, в том числе:

- ремонт фасада – 1 797 652 рубля;
- ремонт подвала – 106 939 рубля;
- ремонт фундамента – 14 148 рублей;
- ремонт крыши – 3 539 586 рубля;

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область г. Азов, спуск А.Невского, 14 (ремонт фасада, подвала, фундамента, крыши).

Члены комиссии:

1. Подрядной организации ООО «Авангард-Проект»,
в лице директора  Узлова Н.Г.
2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице заместителя директора  Прудникова В.В.
3. Инженер по строительному контролю
ООО «Строй-Инжиниринг»
Приказ №01-06/3632 от 05.02.2019г.  Кормиленко П.В.
4. Директор МП г. Азова «Управляющая Компания –Азак»  Лисунов С.И.
5. Уполномоченный представитель совета МКД
собственник кв. № 8  Баламутова В.В.

