

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 211а

«10» 12 2018 года

Приемная комиссия в составе:
Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

В.П. Бондаренко

Специалист отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

Директор ООО «Дон-Строй»

А.И. Руденко

Инженер строительного контроля

А.М. Героева

Представитель собственников МКД: кв.18

С.В.Корплякова

Директор «ООО РИК

М.И. Хвоцевский

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту **системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, фасада, подвала, фундамента** многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 211а**
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Дон-Строй» в соответствии со сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда №69-2018 от 27.07.2018года
4. Сметная стоимость капитального ремонта

согласно договору: **отопление** – 4 723 151,00руб.
горячее водоснабжение – 316 190,00руб.
холодное водоснабжение – 222 685,00руб.
водоотведение – 235 625,00руб.
фасад - 4 683 204,00 руб.
подвал - 114 049,00руб.
фундамент - 127 733,00руб.

по факту работы выполнены на сумму: **отопление** – 5195191 руб.
горячее водоснабжение – 316190 руб.
холодное водоснабжение – 222685 руб.
водоотведение – 235625 руб.
фасад - 4683204 руб.
подвал - 114049 руб.
фундамент - 127733 руб.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, фасада, подвала, фундамента многоквартирного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, 211а
принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта» _____

В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____

В.П. Бондаренко

Специалист отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____

Директор ООО «Дон-Строй» _____

Инженер строительного контроля _____

А.И. Руденко

А.М. Героева

Представитель собственников МКД: кв.18 _____

С.В. Корплякова

Директор «ООО РИК» _____

М.И. Хвощевский

