

АКТ

приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Авиационная, 6

« 10 » 10 _____ 2020 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Паневин А.А.

Администрация г. Батайска

Представитель ООО «Батайский Лифт»

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

Р. А. Васильев

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, системы электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Авиационная, 6
 2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
 3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 36-2020 от 12.03.2020г.
 4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 6 434 249 рублей, в том числе:
 - ремонт крыши – 2 403 571 рубль;
 - ремонт электроснабжения – 1 478 983 рубля;
 - ремонт теплоснабжения – 2 270 863 рубля;
 - ремонт холодного водоснабжения – 131 059 рублей;
 - ремонт водоотведения – 149 773 рубля.
- По факту работы выполнены на сумму 5 930 353 рубля, в том числе:
- ремонт крыши – 3 257 709 рублей;
 - ремонт электроснабжения – 375 814 рублей;
 - ремонт теплоснабжения – 2 270 861 рубль;
 - ремонт холодного водоснабжения – 5 341 рубль;
 - ремонт водоотведения – 20 628 рублей.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Авиационная, 6 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»



Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»



Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»




Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»



Паневин А.А.

Администрация г. Батайска

