

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область г. Азов, ул. Кондаурова, 16 (ремонт фасада, подвала, фундамента, крыши)

«20» 09 2018 год

Приёмочная комиссия в составе представителей:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Подрядной организации ООО «Авангард-Проект»,
в лице директора | Узлова Н.Г. |
| 2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице заместителя директора | Прудникова В.В. |
| 3. Инженер по строительному контролю
ООО «Строй-Инжиниринг»
Приказ №01-06/2540 от 20.03.2018г. | Кормиленко П.В. |
| 4. Директор ООО "УК Петровская" | Казначеева С.И. |
| 5. Уполномоченный представитель совета МКД
собственник кв. № 4 | Ткаченко Л.П. |

Составила настоящий акт о ниже следующем:

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ – ООО «Авангард-Проект», в лице директора Узлова Н.Г. предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Кондаурова, 16 (ремонт фасада, подвала, фундамента, крыши)
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Авангард-Проект» в соответствии со сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Оказание услуг и (или) выполнение работ осуществлено согласно договору № 31-2018 от 22.03.2018 г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 4 904 935 рублей, в том числе:
 - ремонт фасада – 1 516 276 рублей;
 - ремонт подвала – 93 286 рублей;
 - ремонт фундамента - 96 909 рублей;
 - ремонт крыши – 3 198 464 рубль.

По факту работы выполнены на сумму рублей, 4 564 640 рублей, в том числе:

- ремонт фасада – 1 516 229 рублей;
- ремонт подвала – 68 064 рублей;
- ремонт фундамента - 6 916 рублей;
- ремонт крыши – 2 973 431 рубль.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область г. Азов, ул. Кондаурова, 16 (ремонт фасада, подвала, фундамента, крыши).

Члены комиссии:

1. Директор ООО «Авангард-Проект»

Узлов Н.Г.

2. Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

3. Инженер по строительному контролю
ООО «Строй-Инжиниринг»
Приказ №01-06/2540 от 20.03.2018г. Инженер по строительному контролю

Кормиленко П.В.

4. Директор ООО "УК Петровская"

Казначеева С.И.

5. Уполномоченный представитель совета МКД
собственник кв. № 4

Ткаченко Л.П.

