

АКТ

приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Луначарского д. 169

« 10 » 10 2019 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Паневин А. А.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.

Представитель управляющей компании

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту водоотведения, холодного водоснабжения, теплоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Луначарского д. 169
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 34-2019 от 22.02.2019г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 2 690 908 рублей, в том числе:
 - ремонт теплоснабжения – 2 333 374 рублей;
 - ремонт холодного водоснабжения – 119 968 рублей;
 - ремонт водоотведения – 167 556 рублей;По факту работы выполнены на сумму 2344750 рублей, в том числе:
 - ремонт теплоснабжения – 2 099 167 рублей;
 - ремонт холодного водоснабжения – 119 968 рублей;
 - ремонт водоотведения – 125 615 рублей;

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной


программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ


Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту водоотведения, холодного водоснабжения, теплоснабжения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Луначарского д. 169 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»  Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»  Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»  Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»  Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»  Паневин А. А.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска  Вотинцева Е.Ю.

Представитель управляющей компании 

