

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 11

«10» 10 2018 года

Приемная комиссия в составе:

- заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

- В. В. Прудников

- Начальник отдела
осуществления функций
технического заказчика
НКО "Фонда капитального ремонта"

- В.П. Бондаренко

-Руководитель подрядной организации

- В.Б. Васичкин

-Инженер по строительному
контролю ООО "Строй-Инжиниринг"

- Е.И. Коломиец

УК ООО "Монумент-И"

А.И. Вязов

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных
услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту - МКД по адресу: Ростовская
область, г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 11 (ремонт водоотведения,
теплоснабжения, холодного водоснабжения, фасада, подвала, фундамента)

2. Капитальный ремонт проводился ООО «БОРСК»

(наименование подрядной организации)

в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной
и утвержденной:

2.1. Ремонт водоотведения - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2077-18
от «03» сентября 2018 г.

2.2. Ремонт теплоснабжения - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2079-18 от «03» сентября 2018 г.

2.2.1. Ремонт теплоснабжения (Дополнительные работы) - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2081-18 от «03» сентября 2018 г.

2.3. Ремонт холодного водоснабжения - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2078-18 от «03» сентября 2018 г.

2.3.1. Ремонт холодного водоснабжения (Дополнительные работы) - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2080-18 от «03» сентября 2018 г.

2.4. Ремонт фасада - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2919-18 от «03» сентября 2018 г.

2.5. Ремонт подвала - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2920-18 от «03» сентября 2018 г.

2.6. Ремонт фундамента - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2921-18 от «03» сентября 2018 г.

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору № 19-2018 от 07.03.2018г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта водоотведения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, фасада, подвала и фундамента, согласно договору 5 757,786 тыс. руб., по факту работы выполнены на сумму 5 852,819 тыс. руб.

4.1 Сметная стоимость ремонт водоотведения согласно договору 156,382 тыс. руб. по факту работы выполнены на сумму 59,615 тыс. руб.

4.2 Сметная стоимость ремонт теплоснабжения согласно договору 1 938,192 тыс. руб. по факту работы выполнены на сумму 2 131,992 тыс. руб.

4.3. Сметная стоимость ремонт холодного водоснабжения согласно договору 129,649 тыс. руб. по факту работы выполнены на сумму 189,413 тыс. руб.

4.4. Сметная стоимость ремонт фасада согласно договору 3 274,875 тыс. руб. по факту работы выполнены на сумму 3 274,875 тыс. руб.

4.5. Сметная стоимость ремонт подвала согласно договору 142,401 тыс. руб. по факту работы выполнены на сумму 125,111 тыс. руб.

4.6. Сметная стоимость ремонт фундамента согласно договору 116,287 тыс. руб. по факту работы выполнены на сумму 71,813 тыс. руб.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту МКД расположенного по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 11 (ремонт водоотведения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, ремонт фасада, подвала и фундамента) принять.

Члены комиссии:

- заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

- В. В. Прудников

- Начальник отдела
осуществления функций
технического заказчика
НКО "Фонда капитального ремонта"

- В.П. Бондаренко

-Руководитель подрядной организации



- В.Б. Васичкин

-Инженер по строительному контролю ООО "Строй-Инжиниринг"



- Е.И. Коломиец

и.и.инженер ООО, Монолит-Н



А.И. Жуков

УК

М.П.