

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 64

«10» 10

2019 года

Приемная комиссия в составе:

- заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

- В. В. Прудников

- начальник территориально удаленного отдела
в г. Каменск-Шахтинском
НКО «Фонд капитального ремонта»

- И. Г. Крюкова

Руководитель подрядной организации

- И.В. Анисимов

Представитель ООО «Строй-Инжиниринг»

- Т.В. Костромина

Представитель собственников
многоквартирного дома (или в соответствии
с п. 6 ст. 189 ЖК РФ представитель органа
местного самоуправления)

- М.И. Варлашкина

Представитель управляющей организации

- А.А. Шкорупило

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту холодного водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, фасада, подвала, фундамента, крыши по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 64
2. Капитальный ремонт проводился ООО «АВС Сервис»

(наименование подрядной организации)

в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной

(наименование проектной организации и утвердившей документацию (при необходимости))

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору: № 06-2019 от 04.02.19

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору

ремонт холодного водоснабжения 633 649 руб.

ремонт водоотведения 823 792 руб.

ремонт теплоснабжения 7 158 992 руб.

ремонт фасада 6 731 178 руб.

ремонт подвала 60 944 руб.

ремонт фундамента 115 859 руб.

ремонт крыши 2 406 253 руб.

по факту работы выполнены на сумму

ремонт холодного водоснабжения 546 982 руб.

ремонт водоотведения 546 439 руб.

ремонт теплоснабжения 5 807 934 руб.

ремонт фасада 6 731 178 руб.; ремонт фасада допроботы 100 709 руб

ремонт подвала 60 906 руб.

ремонт фундамента 83 341 руб.

ремонт крыши 2 406 253 руб. ремонт крыши допроботы 185 115 руб.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.


Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту водоотведения, холодного водоснабжения, теплоснабжения, фасада, подвала, фундамента, крыши мкд по адресу: Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, пер. Крупской, 64
(указываются вид услуг и (или) работ и адрес многоквартирного дома)

принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»


_____/ В.В. Прудников/
(подпись)

Начальник территориально удаленного
отдела в г. Каменск-Шахтинском НКО
«Фонд капитального ремонта»


_____/ И. Г. Крюкова /
(подпись)

Руководитель подрядной организации



_____/ И.В. Анисимов/
(подпись)

ООО «Строй-Инжиниринг»
Инженер по строительному
контролю

Представитель ООО «Строй-Инжиниринг»


_____/ Т.В. Костромина /
(подпись)

Представитель собственников
многоквартирного дома (или в соответствии
с п. 6 ст. 189 ЖК РФ представитель органа
местного самоуправления)


_____/ М.В. Варсавский /
(подпись)

Руководитель управляющей организации


_____/ А.А. Шкурба /
(подпись)

