

## АКТ

### Приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростов-на-Дону, ул. Черепихина 228

« 02 » 12 2020 г.

Приемная комиссия в составе:

-Заместитель директора

- В.В. Прудников

НКО «Фонд капитального ремонта»

Начальник отдела технического заказчика

- В.П. Бондаренко

НКО «Фонд капитального ремонта»

Специалист отдела технического заказчика

- Д.Ю. Тарасов

НКО «Фонд капитального ремонта»

Руководитель подрядной организации ООО «СК» Спарта»

- М.В. Боршко

- О.А.Кочетов

Представитель ООО «Строй-Инжиниринг»

- Карманова И.А.

Представитель собственников МКД

Представитель обслуживающей организации

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р)) **УСТАНОВИЛА:**

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту – ремонт системы теплоснабжения, ХВС, ГВС и водоотведения. по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Черепихина 228

(указываются вид услуг и (или) работ и адрес многоквартирного дома)

2. Капитальный ремонт проводился **ООО «СК «Спарта»**

(наименование подрядной организации)

В соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной **НКО «Фонд капитального ремонта»**

(наименование проектной организации и утвердившей документацию (при необходимости))

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору №45-2020 от 18.03.2020

4. Сметная стоимость капитального ремонта:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Сумма согласно договору	Сумма фактического выполнения
1	Ремонт системы теплоснабжения	руб.	2 907 550	2 900 135
2	Ремонт системы ХВС	руб.	240 060	126 197
3	Ремонт системы ГВС	руб.	1 219 734	903 403
4	Ремонт системы ВО	руб.	261 168	61 954
	<b>Итого</b>	<b>руб</b>	<b>4 628 512</b>	<b>3 991 689</b>

5. По результатам осмотра, предъявленного в приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

**Решение комиссии:**

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения, ХВС, ГВС и ВО по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Черепихина 228 принять.

(указываются вид услуг и (или) работа и адрес многоквартирного дома)

**Члены комиссии:**

- Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»  /В.В. Прудников/
- Начальник отдела технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» /В.П. Бондаренко/
- Специалист отдела технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» Д.Ю. Тарасов/
- Руководитель подрядной организации ООО «Строй-Инжиниринг» Инженер по строительному контролю /М.В. Боршко/
- Представитель ООО «Строй-Инжиниринг» / О.А.Кочетов /
- Представитель собственников МКД   Каримова М.А. кв. 15
- Представитель обслуживающей организации ТСН "Юг" Председатель  Каримова М.А.
- Представитель Департамента ЖКХ и Э г. Ростова –на-Дону   Скрынникова, Ю.М.