

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Прохладная, 11

« 10 » \_\_\_\_\_ 10 2019 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.

ИП Бородай Ю.А.

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Медведев Д.В.

Председатель совета МКД кв.24 Бузычкина Т.В.

Директор ООО УО «Центральная» Дериглазов М.С

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1.Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту водоотведения, ХВС, теплоснабжения, крыши многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Прохладная, 11

2.Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ИП Бородай Ю.А. в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

3.Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда № 18-2019 от 05.02.2019

Сметная стоимость капитального ремонта

1) согласно договору:

Ремонт водоотведения: 346 475 руб.

Ремонт ХВС: 281 254 руб.

Ремонт теплоснабжения: 2 176 247 руб.

Ремонт крыши: 949 196 руб.

**Итого: 3 753 172 руб.**

2) по факту работы выполнены:

Ремонт водоотведения: 148 419 руб.

Ремонт ХВС: 123 326 руб.

Ремонт теплоснабжения: 2 077 266 руб.

Ремонт крыши: 944 100 руб.

**Итого: 3 293 111 руб.**

4.По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту водоотведения, ХВС, теплоснабжения, крыши многоквартирного дома по адресу: г. Таганрог, ул. Прохладная, 11 принять.

**Члены комиссии:**


Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В. \_\_\_\_\_

ИП Бородай Ю.А. \_\_\_\_\_

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Медведев Д.В. \_\_\_\_\_

Председатель совета МКД кв.24 Бузычкина Т.В. \_\_\_\_\_

Директор ООО УО «Центральная» Дериглазов М.С \_\_\_\_\_



## АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Украинский, 2 4

« 10 » 10 2019 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.  
ИП Бородай Ю.А.

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Сидельников А.П.  
И.О. директора МКУ ОДСО ЖКХ г. Таганрога Панов М.Б.

Директор ООО «СтройЦентр» Дубинин А.И.  
Председатель совета МКД кв.11 Соколов С.Г.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

## УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, пер. Украинский, 2 4

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ИП Бородай Ю.А. в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда № 18-2019 от 05.02.2019

Сметная стоимость капитального ремонта

1) согласно договору:

Ремонт крыши: 5 067 852 руб.

**Итого: 5 067 852 руб.**

2) по факту работы выполнены:

Ремонт крыши: 3 158 644 руб.

**Итого: 3 158 644 руб.**

4. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома по адресу: г. Таганрог, пер. Украинский, 2 4 принять.

**Члены комиссии:**


Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.



ИП Бородай Ю.А.



Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Сидельников А.П.



И.О. директора МКУ ОДСО ЖКХ г. Таганрога Панов М.Б.

Директор ООО «СтройЦентр» Дубинин А.И.



Председатель совета МКД кв. I Соколов С.Г.

