

**АКТ**

**приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Коваливского, 95**

« 10 » 10 \_\_\_\_\_ 2020 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Паневин А.А.

Администрация г. Батайска

*Руководитель ООО «Батайский Уралпром»*

*Р.М. Мисев*

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Коваливского, 95
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 37-2020 от 12.03.2020г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 3 498 108 рублей, в том числе:
  - ремонт системы теплоснабжения – 2 637 631 рубль;
  - ремонт холодного водоснабжения – 164 062 рубль;
  - ремонт водоотведения – 171 042 рубль.

По факту работы выполнены на сумму 2 194 624 рубля, в том числе:

- ремонт системы теплоснабжения – 2 116 763 рубль;
- ремонт холодного водоснабжения – 37 119 рублей;
- ремонт водоотведения – 40 742 рубль.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Коваливского, 95 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»


Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»



Паневин А.А.

Администрация г. Батайска

