

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Кулагина д. 1а**

« 01 » октябрь 2018 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Сидоров В.В.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Кормиленко П.В.
Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска	Вотинцева Е.Ю.
Представитель управляющей компании	<i>Голосенко ДМ</i>

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Кулагина д. 1а
  2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
  3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 9-2018 от 05.03.2018г.
  4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 10 227 318 рублей, в том числе:
    - ремонт теплоснабжения – 4 624 474 рублей;
    - ремонт холодного водоснабжения – 487 633 рублей;
    - ремонт водоотведения – 717 798 рублей
    - ремонт электроснабжения – 1 270 033 рублей
    - ремонт фасада – 2 882 031 рублей;
    - ремонт подвала – 157 923 рублей;
    - ремонт фундамента – 137 426 рублей;
- По факту работы выполнены на сумму 7 006 417 рублей, в том числе:
- ремонт теплоснабжения – 4 624 474 рублей;
  - ремонт холодного водоснабжения – 394 139 рублей;
  - ремонт водоотведения – 717 774 рублей

- ремонт электроснабжения – 1 270 030 рублей
- ремонт фасада – 0 рублей;
- ремонт подвала – 0 рублей;
- ремонт фундамента – 0 рублей;

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту  систем электроснабжения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Кулагина д. 1а принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»

Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»

Кормиленко П.В.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска

Вотинцева Е.Ю.

Представитель управляющей компании