

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Криворожская, д.70

« 30 » 09 _____ 2020 года

Приемная комиссия в составе:
Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

В.П. Бондаренко

Главный специалист НКО «Ростовский
областной фонд содействия капитальному ремонту»

В. В. Сидоров

Чертакиевский Алексей Александрович
г. Ростов-на-Дону

Ю.А. Бурковская

Директор ООО «Дон-Строй»

А.И. Руденко

Инженер строительного контроля

Е.А. Соседкин

Представитель управляющей организации:
Директор ООО «СпецСтрой»

П.А. Коноплев

Представитель собственников МКД кв. № 9

В.А. Тихонов

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))
УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному **ремонту фасада, фундамента, подвала** многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-на-Дону, ул. Криворожская, д.70**
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Дон-Строй» в соответствии с проектно- сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда №52-2020 от 13.03.2020г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору:
фасада – **2 398 284,32 руб.**
фундамента – **104 022,28 руб.**
подвала – **36 881,00 руб.**

Итого: 2 539 187,60 руб.

по факту работы выполнены на сумму:

фасада – 2 185 285 руб.
фундамента – 38 951 руб.
подвала – 36 877 руб.
Итого: 2 261 113 руб.


5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.


РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту **фасада, фундамента, подвала** многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-на-Дону, ул. Криворожская, д.70** принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» _____  В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____  В.П. Бондаренко

Главный специалист НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» _____  В. В. Сидоров

Директор ООО «Дон-Строй» _____  А.И. Руденко


Инженер строительного контроля _____  Б.А. Соседкин

Представитель управляющей организации: _____
Директор ООО "СпецСтрой" _____ П.А. Коноплев

Представитель собственников МКД кв. 9 _____  В.А. Тикондов

*Представитель департамента
"ЖКМ и жилищных" г. Ростов-на-Дону*



 Н.А. Бузавяев