

**АКТ**  
**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному**  
**ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:**  
**Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 11**

«10» 10 2018 года

Приемная комиссия в составе:

- заместитель директора НКО  
«Фонд капитального ремонта»

- В. В. Прудников

- Начальник отдела  
осуществления функций  
технического заказчика  
НКО "Фонда капитального ремонта"

- В.П. Бондаренко

-Руководитель подрядной организации

- В.Б. Васичкин

-Инженер по строительному  
контролю ООО "Строй-Инжиниринг"

- Е.И. Коломиец

*УК ООО "Монумент-И"*

*А.И. Вязов*

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным  
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных  
услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту - МКД по адресу: Ростовская  
область, г. Новочеркасск, ул. Свободы, д. 11 (ремонт водоотведения,  
теплоснабжения, холодного водоснабжения, фасада, подвала, фундамента)

2. Капитальный ремонт проводился ООО «БОРСК»

(наименование подрядной организации)

в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной  
и утвержденной:

2.1. Ремонт водоотведения - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2077-18  
от «03» сентября 2018 г.

2.2. Ремонт теплоснабжения - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2079-18 от «03» сентября 2018 г.

2.2.1. Ремонт теплоснабжения (Дополнительные работы) - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2081-18 от «03» сентября 2018 г.

2.3. Ремонт холодного водоснабжения - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2078-18 от «03» сентября 2018 г.

2.3.1. Ремонт холодного водоснабжения (Дополнительные работы) - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2080-18 от «03» сентября 2018 г.

2.4. Ремонт фасада - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2919-18 от «03» сентября 2018 г.

2.5. Ремонт подвала - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2920-18 от «03» сентября 2018 г.

2.6. Ремонт фундамента - НКО «Фонд капитального ремонта».

Утверждена: ООО «Бюро независимой строительной экспертизы» № 3-6-1-2921-18 от «03» сентября 2018 г.

3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору № 19-2018 от 07.03.2018г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта водоотведения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, фасада, подвала и фундамента, согласно договору 5 757,786 тыс. руб., по факту работы выполнены на сумму 5 852,819 тыс. руб.

4.1 Сметная стоимость ремонт водоотведения согласно договору 156,382 тыс. руб. по факту работы выполнены на сумму 59,615 тыс. руб.

4.2 Сметная стоимость ремонт теплоснабжения согласно договору 1 938,192 тыс. руб. по факту работы выполнены на сумму 2 131,992 тыс. руб.