

АКТ
приемки выполненных работ по адресу:
г. Ростов-на-Дону, ул. Турмалиновская, д.85а

« 15 » _____ 01 _____ 2022 года

Приемная комиссия в составе:

*Магалькин Т.В. МКЧ УЖКХ
Ворошиловского района*

И.И. Мельникова

Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

Л.А. Воробьева

Главный специалист НКО «Ростовский
областной фонд содействия капитальному ремонту»

Д.Ю. Сухинин

Директор ООО «Дон-Строй»

А.И. Руденко

Инженер строительного контроля

М.В. Махарашвили

Представитель управляющей организации:
Директор ООО «Донской квартал»

Н.В. Чувашова

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))
УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по **капитальному ремонту систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения** многоквартирного дома (ОКН) по адресу: **г. Ростов-на-Дону, ул. Турмалиновская, д.85а.**
2. Капитальный ремонт проведен подрядной организацией ООО «Дон-Строй» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору №65-2021 от 14.05.2021г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору:
система теплоснабжения – 4 601 224, 00 руб.
система горячего водоснабжения – 1 491 438, 00 руб.
система холодного водоснабжения – 226 460, 00 руб.
система водоотведения – 533 557, 00 руб.
Итого: 6 852 679, 00 руб.

5. Фактически работы выполнены на сумму:
система теплоснабжения – 4 322 258, 00 руб.
система горячего водоснабжения – 1 113 711, 00 руб.
система холодного водоснабжения – 108 716, 00 руб.
система водоотведения – 164 728, 00 руб.
Итого: 5 709 413, 00 руб.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома (ОКН) по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Турмалиновская, д.85а принять.


Члены комиссии:


Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта» _____  В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____  Л.А. Воробьева

Главный специалист НКО «Ростовский
областной фонд содействия капитальному ремонту» _____  Д.Ю. Сухинин

Директор ООО «Дон-Строй» _____  А.И. Руденко

Инженер строительного контроля _____  М.В. Махарашвили

Представитель управляющей организации:
Директор ООО «Донской квартал» _____  Н.В. Чувашова

СОГЛАСОВАНО: Начальник ТО МКУ
УЖКХ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА
ПРОВЕРЕНО НА СООТВЕТСТВИЕ ВИДОВ
РАБОТ, УТВЕРЖДЕННЫХ РЕГ. ПРОГРАММОЙ
Миленькая И.И.

