

## АКТ

### приемки выполненных работ:

по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 13/2

«30» сентября 2022 год

#### Приемная комиссия в составе:

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - Представитель органа местного самоуправления                   | <u>В.И. Курьков</u>   |
| - Представитель заказчика  | <u>А.С. Титаренко</u> |
| - Представитель Подрядчика <u>Директор ООО «РОСТОБЛСТРОЙ»</u>    | <u>М. В. Баташев</u>  |
| - Представитель организации по строительному контролю <u>ИСК</u> | <u>Д.В. Жуков</u>     |
| - Представитель собственников МКД, кв. <u>36</u>                 | <u>А.А. Маргарян</u>  |
| - Представитель обслуживающей организации                        | <u>Н.М. Лскавян</u>   |

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

#### УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту фасада, подвала, фундамента, фундамента (дополнительные работы).
2. Капитальный ремонт проведен подрядной организацией ООО «РОСТОБЛСТРОЙ» в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору подряда  
№ 80-2021 от 18 мая 2021 года
4. Сметная стоимость капитального ремонта фасада согласно договору – 3 581 387,00 тыс. руб.
5. Фактически работы по капитальному ремонту фасада выполнены на сумму – 3 184 140,00 руб.
6. Сметная стоимость капитального ремонта подвала согласно договору – 717 030,00 тыс. руб.
7. Фактически работы по капитальному ремонту подвала выполнены на сумму – 342 956,00 руб.
8. Сметная стоимость капитального ремонта фундамента согласно договору – 212 488,00 тыс. руб.
9. Фактически работы по капитальному ремонту фундамента выполнены на сумму – 212 488,00 руб.
10. Фактически работы по капитальному ремонту фундамента (дополнительные работы) выполнены на сумму – 251 197,00 руб.

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:**

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту фасада, подвала, фундамента, фундамента (дополнительные работы) многоквартирного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, просп. 40-летия Победы, 13/2, принять.

**Члены комиссии:**

*Зам. дир. (по вопросам тех.)*  
*И.И. Ушаков Пролетарского р-на*


**Начальник территориально  
удаленного отдела  
г. Волгодонск**



Директор ООО «РОСТОБЛСТРОЙ»

*[Signature]* / М. В. Баташев /

Инженер строительного контроля



*[Signature]* / Д.В. Жуков /

Представитель собственников МКД, кв. 36

*[Signature]* / А.А. Маргарян /

Представитель обслуживающей организации

*[Signature]* / Н.М. Лскавян /

