

**АКТ**  
**приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Комсомольская д. 70**

« 10 » 10 2019 год

Приёмная комиссия в составе:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»   | Прудников В.В.  |
| Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»   | Бондаренко В.П. |
| Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» | Сидоров В.В.    |
| Генеральный директор ООО «СКВС»   | Сидоров А.Ю.    |
| Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»   | Паневин А. А.   |
| Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска                                       | Вотинцева Е.Ю.  |

Представитель управляющей компании

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, крыши многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Комсомольская д. 70
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 30-2019 от 25.02.2019г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 2 905 738 рублей, в том числе:
  - ремонт системы теплоснабжения – 1 989 539 рублей;
  - ремонт системы холодного водоснабжения – 80 422 рублей;
  - ремонт системы водоотведения – 75 644 рублей;
  - ремонт системы крыши – 760 133 рублей;По факту работы выполнены на сумму 2 948 794 рублей, в том числе:
  - ремонт системы теплоснабжения – 1 989 537 рублей;
  - ремонт системы холодного водоснабжения – 80 422 рублей;
  - ремонт системы водоотведения – 75 639 рублей;
  - ремонт системы крыши – 755 775 рублей;
  - ремонт системы холодного водоснабжения (доп. работы) – 47 421 рублей;

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, крыши многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Батайск ул. Комсомольская д. 70 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»



Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»



Бондаренко В.П.

Ведущий специалист осуществления функции технического заказчика  
НКО «Фонд капитального ремонта»




Сидоров В.В.

Генеральный директор ООО «СКВС»



Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»



Паневин А. А.

Администрация г. Батайска гл. специалист УЖКХ г. Батайска



Вотинцева Е.Ю.

Представитель управляющей компании



Кравченко Н.И.