

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 2а
(ремонт системы фасада, подвала, фундамента)

«21» 06 .2018 г.

Приёмочная комиссия в составе представителей:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Подрядной организации ООО «Авангард-Проект»,
в лице директора | Узлова Н.Г. |
| 2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице заместителя директора | Прудникова В.В. |
| 3. Строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»,
в лице инженера по строительному контролю | Каниболоцкого В.А. |
| 4. Уполномоченного представителя собственников
помещений МКД, председателя совета МКД,
собственник кв.№ 7 | Чекурина В.А. |
| 5. Администрации муниципального образования
«Город Волгодонск», в лице заместителя главы
администрации города Волгодонска
по городскому хозяйству | Вислоушкина С.А. |

Составила настоящий акт о ниже следующем:

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ – ООО «Авангард-Проект», в лице директора Узлова Н.Г. предъявлены комиссии результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 2а (ремонт фасада, подвала, фундамента).
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Авангард-Проект» в соответствии со сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Оказание услуг и (или) выполнение работ осуществлено согласно договору № 14-2018 от 06.03.2018г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта, согласно договору, составляет 2 194 541 рублей, в том числе:
- ремонт фасада – 2 034 741 рублей;
- ремонт подвала – 102 721 рублей;

- ремонт фундамента – 57 079 рублей.

По факту работы выполнены на сумму 2 057 047 рублей, в том числе:



- ремонт фасада – 1 932 701 рублей;
- ремонт подвала – 102 581 рублей
- ремонт фундамента – 21 765 рубля.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область, г.Волгодонск, ул. Волгодонская, 2а (ремонт фасада, подвала, фундамента) принять .

Члены комиссии:

1. Директор ООО «Авангард-Проект»  Узлов Н.Г.
2. Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»  Прудников В.В.
3. Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»  Каниболоцкий В.А.

4. Уполномоченный представителя собственников помещений МКД, председатель совета МКД, собственник кв.№ 7  Чекурин В.А.
5. Заместитель главы администрации города Волгодонска по городскому хозяйству  Вислоушкин С.А.