

АКТ
приёмки выполненных работ по адресу:
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Мечникова, 77/1

«07» 12 2023 года

Приёмная комиссия в составе:

- Представитель органа местного самоуправления

- _____

- НКО «Фонд капитального ремонта»

- Наибаев О.И.

- Представитель ООО «Трансэнерго»
по доверенности № 0614/3 от 26.05.2023г.

- А.А. Голиков

Сухинин Д.Ю.

- Представитель НКО «Фонд капитального ремонта»

- _____

- Представитель собственников
многоквартирного дома

- Мещерякова О.А.

- Представитель управляющей организации

- Глебова О.А.

- Представитель обслуживающей организации

- Зинин С.В.

Руководствуясь правилами приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(Р))

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приёмке результаты выполненных работ по капитальному ремонту: замена, модернизация лифтов, ремонт машинных помещений.

2. Капитальный ремонт проведён ООО «Трансэнерго»
(наименование подрядной организации)

в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной
НКО «Фонд капитального ремонта»
(наименование проектной организации)

3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № В-02-23 от 26.05.2023г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору - 5146362,10 руб.

4.1. Сметная стоимость согласно доп. соглашения № 2 от 25.09.2023 - 5 513 575,68 руб.

5. Фактически работы выполнены на сумму - 5308188,41 руб.

