

АКТ
приемки выполненных работ по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.223

« 23 » 03 _____ 2022 года

Приемная комиссия в составе:

Начальник ТОМКУ Утеска
Ворошиловского р-на
г. Ростов-на-Дону

И.И. Милослав

Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции
технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»

Л.А. Воробьева

Главный специалист НКО «Ростовский
областной фонд содействия капитальному ремонту»

Д.Ю. Сухинин

Директор ООО «Дон-Строй»

А.И. Руденко

Инженер строительного контроля

М.В. Махарашвили

Представитель управляющей организации:
Генеральный директор ОАО «ЮгЖилСервис»

Т.А. Литвинова

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))
УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по **капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения** многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.223.**
2. Капитальный ремонт проведен подрядной организацией ООО «Дон-Строй» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору №56-2021 от 20.05.2021г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору:
система теплоснабжения – 6 495 160, 00 руб.
система холодного водоснабжения – 461 735, 00 руб.
система водоотведения – 864 574, 00 руб.
Итого: 7 821 469, 00 руб.

5. Фактически работы выполнены на сумму:
система теплоснабжения – 6 412 302, 00 руб.
система холодного водоснабжения – 389 568, 00 руб.
система водоотведения – 503 548, 00 руб.
Итого: 7 305 418, 00 руб.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Результаты выполненных работ по **капитальному ремонту систем теплоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения** многоквартирного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Ленина, д.223 принять.

Члены комиссии:


Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» _____  В.В. Прудников

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта» _____  Л.А. Воробьева

Главный специалист НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» _____  Д.Ю. Сухинин

Директор ООО «Дон-Строй» _____  А.И. Руденко

Инженер строительного контроля _____  М.В. Махарашвили

Представитель управляющей организации:
Генеральный директор ОАО «ЮгЖилСервис» _____  Т.А. Литвинова

СОГЛАСОВАНО: **НАЧАЛЬНИК ТО МКУ**
УЖКХ ВОРОШИЛОВСКОГО РАЙОНА
ПРОВЕРЕНО НА СООТВЕТСТВИЕ ВИДОВ
РАБОТ, УТВЕРЖДЕННЫХ РЕГ. ПРОГРАММОЙ
МИЛЕНЬКАЯ И. И.

