

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 30/1

«05» 10 2020 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В.

ИП Бородай Ю.А.

Инженер строительного контроля ООО "Строй-Инжиниринг" Медведев Д.В.

Инженер отдела развития жилищно-коммунального хозяйства УЖКХ г. Таганрога Лоленко Н.С.

Директор ООО УК "Сервис-Юг" Будяков И.О.

Представитель МКД кв.66 Носач Л.А.

Представитель МКД кв.78 Остапенко С.А.

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту фасада, фундамента, подвала, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 30/1
 2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ИП Бородай Ю.А. в соответствии с проектно-сметной и (или) сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».
 3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда № 20-2020 от 19.02.2020
- Сметная стоимость капитального ремонта
- 1) согласно договору:
- Ремонт фасада: 6 862 832 руб.
Ремонт фундамента: 174 872 руб.
Ремонт подвала: 152 077 руб.
Ремонт теплоснабжения: 6 973 020 руб.
Ремонт холодного водоснабжения: 426 388 руб.
Ремонт водоотведения: 648 575 руб.
- Итого: 15 237 764 руб.**

2) по факту работы выполнены:

Ремонт фасада: 4 565 699 руб.

Ремонт фундамента: 156 203 руб.

Ремонт подвала: 148 546 руб.

Ремонт теплоснабжения: 4 064 653 руб.

Ремонт холодного водоснабжения: 399 286 руб.

Ремонт водоотведения: 423 511 руб.

Итого: 9 757 898 руб.

4. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту фасада, фундамента, подвала, теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения многоквартирного дома по адресу: г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, 30/1 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта» Прудников В.В. 

ИП Бородай Ю.А. 

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг» Медведев Д.В. 

Инженер отдела развития жилищно-коммунального хозяйства

УЖКХ г. Таганрога Лоленко Н.С. 

Директор ООО УК "Сервис-Юг" Будяков И.О. 

Представитель МКД кв.66 Носач Л.А. 

Представитель МКД кв.78 Остапенко С.А. 



