

АКТ
приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 70

« 10 » 10 _____ 2019 года

Приемная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

В.В. Прудников

Начальник ТУО в г. Таганроге
НКО «Фонд капитального ремонта»

О.А. Наливайко

Директор ООО «Дон-Строй»

А.И. Руденко

Инженер строительного контроля

Н.Н. Петрова

Представитель собственников ОКН МКД кв. № 1

Максим В.Н.

Представитель ООО «Утренний бриз»

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным
ремонтom жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг (выполненных работ) по капитальному ремонту **фасада, подвала, фундамента, системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения** многоквартирного дома по адресу: **Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 70**
 2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Дон-Строй» в соответствии со сметной документацией, разработанной и утвержденной НКО «Фонд капитального ремонта».
 3. Оказание услуг (выполнение работ) осуществлено согласно договору подряда №47-2019 от 27.03.2019г.
 4. Сметная стоимость капитального ремонта **фасада, подвала, фундамента, системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения**, согласно договора: **фасад - 2 772 004,00 руб.**
подвал - 155 113,00 руб.
фундамент – 75 235,00 руб.
системы теплоснабжения – 1 568 438,00 руб.
системы холодного водоснабжения - 192 948,00 руб.
системы водоотведения - 256 949,00 руб.
- по факту работы выполнены на сумму: **фасад – 1.447.307,00 руб.**
подвал – 147.018,00 руб.
фундамент – 23.496,00 руб.
системы теплоснабжения – 1.389.022,00 руб.
системы холодного водоснабжения – 34.352,00 руб.
системы водоотведения – 26.928,00 руб.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту **фасада, подвала, фундамента, системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения** многоквартирного дома по адресу: **Ростовская область, г. Таганрог, ул. Петровская, 70** принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО
«Фонд капитального ремонта»

В.В. Прудников

Начальник ТУО в г. Таганроге
НКО «Фонд капитального ремонта»

О.А. Наливайко

Директор ООО «Дон-Строй»

А.Я. Руденко

Инженер строительного контроля

Н.И. Петрова

Представитель собственников ОКН МКД кв. №

Представитель ООО «Утренний бриз»

