

АКТ
приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Энгельса д. 23

« 01 » 10 _____ 2018 год

Приёмная комиссия в составе:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»	Прудников В.В.
Начальник отдела осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Бондаренко В.П.
Главный специалист осуществления функции технического заказчика НКО «Фонд капитального ремонта»	Скачко Р.С.
Генеральный директор ООО «СКВС»	Сидоров А.Ю.
Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»	Кормиленко П.В.
Представитель совета МКД ул. Энгельса, дом 23 кв. № 10	Федорченко Е.В.
Представитель управляющей компании	

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, фасада, подвала, фундамента многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Энгельса д. 23
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «СКВС» в соответствии с проектно-сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № 17-2018 от 07.03.2018г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 6 620 004 рублей, в том числе:
 - ремонт крыши – 3 726 003 рублей;
 - ремонт фасада – 2 764 234 рублей;
 - ремонт подвала – 85 713 рублей;
 - ремонт фундамента – 44 054 рублей;

По факту работы выполнены на сумму 6 368 165 рублей, в том числе:

- ремонт крыши – 3 478 493 рублей;
- ремонт фасада – 2 764 228 рублей;
- ремонт подвала – 85 709 рублей;
- ремонт фундамента – 39 735 рублей;

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов выполненных работ

Решение комиссии:

Результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, фасада, подвала, фундамента многоквартирного дома, по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Энгельса д. 23 принять.

Члены комиссии:

Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»

Прудников В.В.

Начальник отдела осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»

Бондаренко В.П.

Главный специалист осуществления функции технического заказчика
НКО «Фонд капитального ремонта»



Скачко Р.С.

Генеральный директор ООО «СКВС»

Сидоров А.Ю.

Инженер строительного контроля ООО «Строй-Инжиниринг»
П.В.



Кормиленко

Представитель совета МКД
ул. Энгельса, дом 23 кв. № 10

Федорченко Е.В.

Представитель управляющей компании



Лисенков С.И.