

**АКТ**  
**приемки выполненных работ**

«22» 12 2022 года

по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.80

Приемная комиссия в составе:

НКО «Фонд капитального ремонта»

Кочина Н.А.

Директор ООО «Дон-Строй»

А.И. Руденко

Инженер строительного контроля

А.Е. Швец  
Д.В. Жуков

Представитель собственников МКД: кв.50

М.М. Поцелуева

Представитель управляющей организации:  
Генеральный директор ООО «УК СТИМУЛ»

А.К Сачук /

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

**УСТАНОВИЛА:**

1. Подрядчиком предъявлены комиссии к приемке результаты выполненных работ по капитальному ремонту крыши, системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения многоквартирного дома по адресу: **г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.80**

2. Капитальный ремонт проведен подрядной организацией ООО «Дон-Строй» в соответствии со сметной документацией, разработанной НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Выполнение работ осуществлено согласно договору № А-12-2022 от 30.06.2022г. и дополнительному соглашению

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору и дополнительному соглашению:

**крыша – 3 619 380, 00 руб.**

**система теплоснабжения – 5 207 630, 00 руб.**

**система горячего водоснабжения – 1 555 038, 00 руб.**

**система холодного водоснабжения – 445 254, 00 руб.**

**система водоотведения – 1 357 534, 00 руб.**

**Итого: 12 184 836, 00 руб.**

5. Фактически работы выполнены на сумму:  
крыша – 3 421 196, 00 руб.  
система теплоснабжения – 4 789 661, 00 руб.  
система горячего водоснабжения – 1 405 962, 00 руб.  
система холодного водоснабжения – 353 145, 00 руб.  
система водоотведения – 853 306, 00 руб.  
Итого: 10 823 270, 00 руб.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ: Результаты выполненных работ по капитальному ремонту **крыши, системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения и водоотведения** многоквартирного дома по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Соборный, д.80 принять.

Члены комиссии:

НКО «Фонд капитального ремонта»

Директор ООО «Дон-Строй»

Инженер строительного контроля

Представитель собственников МКД: кв.50

Представитель управляющей организации.

Генеральный директор ООО «УК СТИМУЛ»



*[Handwritten signature]* \_\_\_\_\_ *[Handwritten signature]* \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]* \_\_\_\_\_ А.И. Руденко

*[Handwritten signature]* \_\_\_\_\_ *А.Е. Улькев 22.12.2022*  
*В.В. Нучков*

*[Handwritten signature]* \_\_\_\_\_ М.М. Поцелуева

*[Handwritten signature]* \_\_\_\_\_ А.К Сачук