

АКТ

приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
Ростовская область г. Азов, пер. Маяковского, 3 (ремонт фасада, подвала, фундамента, системы электроснабжения).

« 25 » 09 2019 год

Приёмочная комиссия в составе представителей:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Подрядной организации ООО «Авангард-Проект»,
в лице директора | Узлова Н.Г. |
| 2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице заместителя директора | Прудникова В.В. |
| 3. Инженер по строительному контролю
ООО «Строй-Инжиниринг»
Приказ №01-06/3626 от 05.02.2019г. | Кормиленко П.В. |
| 4. Директор МП г. Азова «Управляющая Компания –Азак» | Лисунов С.И. |
| 5. Уполномоченный представитель совета МКД
собственник кв. № 5 | Лысова И.Л. |

Составила настоящий акт о ниже следующем:

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ – ООО «Авангард-Проект», в лице директора Узлова Н.Г. предъявлены комиссии результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. Маяковского, 3 (ремонт фасада, подвала, фундамента, системы электроснабжения).
2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Авангард-Проект» в соответствии со сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».
3. Оказание услуг и (или) выполнение работ осуществлено согласно договору № 1-2019 от 01.02.2019 г.
4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 1 516 188 рублей, в том числе:
 - ремонт фасада – 1 029 283 рублей;
 - ремонт подвала – 73 139 рублей;
 - ремонт фундамента – 56 426 рублей;
 - ремонт системы электроснабжения – 357 340 рублей;

По факту работы выполнены на сумму рублей, 1 429 616 рублей, в том числе:

- ремонт фасада – 1 029 226 рублей;
- ремонт подвала – 32 456 рублей;
- ремонт фундамента – 21 582 рублей;
- ремонт системы электроснабжения – 346 352 рублей;

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область г. Азов, пер. Маяковского, 3 (ремонт фасада, подвала, фундамента, системы электроснабжения).

Члены комиссии:

1. Подрядной организации ООО «Авангард-Проект»,
в лице директора

Узлова Н.Г.

2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,
в лице заместителя директора

Прудникова В.В.

3. Инженер по строительному контролю ООО «Строй-Инжиниринг»
Приказ №01-06/3626 от 05.02.2019г.

Инженер по строительному контролю

Кормиленко П.В.

4. Директор МП г. Азова «Управляющая Компания

Лисунов С.И.

5. Уполномоченный представитель совета МКД
собственник кв. № 5

Лысова И.Л.

