

**АКТ**

**приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:**

Ростовская область г. Азов, ул. Чехова, 20 (ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения)

«04» 10 2018 год

Приёмочная комиссия в составе представителей:

1. Подрядной организации ООО «Авангард-Проект»,  
в лице директора

Узлова Н.Г.

2. Заказчика - НКО «Фонд капитального ремонта»,  
в лице заместителя директора

Прудникова В.В.

3. Инженер по строительному контролю  
ООО «Строй-Инжиниринг»  
Приказ №01-06/2546 от 20.03.2018г.

Кормиленко П.В.

4. Уполномоченный представитель собственников  
помещений МКД по ул. Чехова, 20

Васильева А.В.

5. Директор  
ООО «УО «Комета»

Егорова В.А.

Составила настоящий акт о ниже следующем:

Руководствуясь правилами приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий (ВСН-42-85(р))

**УСТАНОВИЛА:**

1. Исполнителем работ – ООО «Авангард-Проект», в лице директора Узлова Н.Г. предъявлены комиссии к приемке результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область, г. Азов, ул. Чехова, 20 (ремонт систем теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения).

2. Капитальный ремонт проводился подрядной организацией ООО «Авангард-Проект» в соответствии со сметной документацией, разработанной и утверждённой НКО «Фонд капитального ремонта».

3. Оказание услуг и (или) выполнение работ осуществлено согласно договору № 31-2018 от 22.03.2018 г.

4. Сметная стоимость капитального ремонта согласно договору 7 228 955 рублей, в том числе:

- ремонт системы теплоснабжения – 5 078 380 рублей;
- ремонт холодного водоснабжения – 463 286 рублей;
- ремонт горячего водоснабжения – 962 599 рублей;
- ремонт водоотведения - 724 690 рублей.

По факту работы выполнены на сумму рублей, 6 607 457 рублей, в том числе:

- ремонт системы теплоснабжения – 5 215 016 рублей;
- ремонт холодного водоснабжения – 225 768 рублей;
- ремонт горячего водоснабжения – 873 561 рублей;
- ремонт водоотведения - 293 112 рублей.

5. По результатам осмотра, предъявленного к приемке законченного капитальным ремонтом многоквартирного дома, на соответствие видов работ, предусмотренных Региональной программой и краткосрочным планом капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, рассматривается вопрос о принятии решения о приемке результатов оказанных услуг и (или) выполненных работ.

Решение комиссии:

Результаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося по адресу: Ростовская область г. Азов, ул. Чехова, 20 (ремонт теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения).

Члены комиссии:

1. Директор ООО «Авангард-Проект»  Узлов Н.Г.
2. Заместитель директора НКО «Фонд капитального ремонта»  Прудников В.В.
3. Инженер по строительному контролю ООО «Строй-Инжиниринг»  Кормиленко П.В.  
Приказ №01-06/2546 от 20.03.2018г. 
4. Уполномоченный представитель собственников помещений МКД по ул. Чехова, 20  Васильева А.В.
5. Директор ООО «УО «Комета»  Егорова В.А.

